

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBRA:- REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II****LOCAL: AV. MIGUEL SABIO DE MELO Nº 2770 - JD. BELO HORIZONTE****CIDADE: CRISTAIS PAULISTA - SP****VALOR: R\$ 233.131,75 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES**

SERVICOS	VALOR DO SERVIÇO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.390,41	4.390,41		
DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	1.094,44	1.094,44		
ESCAVAÇÃO EM SOLO	137,90	68,95	68,95	
FUNDAÇÕES	21.556,27	10.778,14	10.778,14	
ESTRUTURA	17.922,30	8.961,15	8.961,15	
ALVENARIA	15.221,44		15.221,44	
LAJE DE FORRO	8.454,15		8.454,15	
COBERTURA	14.521,13		7.260,57	7.260,57
REVESTIMENTOS	10.325,73		5.162,86	5.162,86
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.753,89		5.376,94	5.376,94
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.611,32			3.611,32
ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.184,10			4.184,10
VIDRO	5.681,68			5.681,68
PISO	34.279,81			34.279,81
PINTURA	74.287,48			74.287,48
LIMPEZA	5.709,39			5.709,39
DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	1.000,33	333,44	333,44	333,44
	233.131,75	25.626,53	61.617,63	145.887,59
VALOR ACUMULADO		25.626,53	87.244,16	233.131,75