

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE PISCINA

CRISTAIS PAULISTA-SP

LOCAL: CLT (Centro de Lazer do Trabalhador) Avenida Antonio Prado n2237

130.049,48**EXECUÇÃO: 03 MÊS**

SERVICOS	VALOR DO SERVIÇO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.709,68	6.709,68			
SUPER-ESTRUTURA	15.930,95	15.930,95			
PAREDES E PAINÉIS (ESCADA)	5.556,43	2.778,21	2.778,21		
REVESTIMENTO DE PAREDES	44.312,68	22.156,34	22.156,34		
ACESSÓRIOS	56.332,25		56.332,25		
LIMPEZA DA OBRA	1.207,50			1.207,50	
VALOR MENSAL	130.049,48	47.575,18	81.266,80	1.207,50	
VALOR ACUMULADO		47.575,18	128.841,98	130.049,48	130.049,48