

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBRA: CENTRO ODONTOLOGICO****LOCAL: AVENIDA ANTONIO PRADO Nº 3167 CENTRO****ÁREA CONSTRUÍDA: 215,53 m²****CIDADE: MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA - SP****PREFEITO: MIGUEL MARQUES****VALOR: R\$ 276.694,77****PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES**

	VALOR	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
SERVICOS	DO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO	MEDIÇÃO
	SERVIÇO								
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.185,42	1.185,42							
ESTAQUEAMENTO	470,88	235,44	235,44						
FUNDAÇÕES	21.279,45	8.511,78	12.767,67						
ESTRUTURA	39.430,01		11.829,00	11.829,00	15.772,01				
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	41.168,88			16.467,55	12.350,66	12.350,66			
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.143,90		1.143,90						
COBERTURA	20.782,14					9.351,96			11.430,18
ESQUADRIAS MADEIRA COMPL.	4.621,05					1.155,26		1.617,37	1.848,42
ESQUADRIAS FERRO COMPL.	10.646,21					4.258,48	6.387,72		
REVESTIMENTO PAREDES TETOS	31.717,20						9.515,16	12.686,88	9.515,16
REVESTIMENTOS E PISOS	16.396,98						7.378,64	2.459,55	6.558,79
VIDROS	9.394,00								9.394,00
PINTURAS	16.904,54							5.916,59	10.987,95
INST. ELÉTRICAS, TELEF. E LÓGICAS	23.518,72	2.351,87	2.351,87	2.351,87			4.703,74	5.879,68	5.879,68
INST. HIDRO SANITÁRIAS	27.337,97			1.366,90	2.733,80	4.100,70	5.467,59	6.834,49	6.834,49
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.265,01								9.265,01
DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	658,42								658,42
LIMPEZA FINAL	774,00				77,40	38,70		270,90	387,00
VALOR MENSAL	276.694,77	12.284,51	28.327,89	32.015,33	30.933,87	31.255,77	33.452,86	35.665,45	72.759,10
VALOR ACUMULADO		12.284,51	40.612,39	72.627,72	103.561,59	134.817,35	168.270,22	203.935,67	276.694,77